



STANDARD OPERATING PROCEDURE

COR DAK BETON

PROYEK

LOKASI

TANGGAL

NO

WAJIB DILAKUKAN SEBELUM PEKERJAAN PENGECORAN DAK BETON

AREA

PENGUKURAN & MARKING

	SUDAH	BELUM
CEK ELEVASI FINISHING		
CEK LEVEL BEKISTING		
CEK DIMENSI BEKISTING		
MARKING BATAS COR		

SPARING DRAIN

	YA	TIDAK
SUDAH TERPASANG		
ADA TULANGAN PENGUAT		
UJUNG ATAS SPARING DIMEGARKAN		
TERTUTUP PIPA BER-DOP BAHAN PVC		
AREA BASAH ADA SPARING TAMBAHAN		

PENGECORAN DAK ATAP & BALKON DIBUAT MIRING KEARAH DRAIN

	YA	TIDAK
ADA KEMIRINGAN		

NAMA PEMERIKSA

JABATAN