



STANDARD OPERATING PROCEDURE

FINISHING DINDING

PROYEK

LOKASI

TANGGAL

NO

PEMERIKSAAN DILAKUKAN SEBELUM DAN SETELAH FINISHING DINDING

AREA

CHECKLIST SEBELUM FINISHING DINDING

MEP

	YA	TIDAK
POSISI DAN ELEVASI OUTLET SESUAI		
POSISI DAN ELEVASI SPARING LISTRIK SESUAI		
PIPA TIDAK BERSILANGAN		
SHOWER/KRAN MIXER SUDAH TERPASANG		

PLAFOND

	YA	TIDAK
TERPASANG RAPI SESUAI RENCANA		

CHECKLIST SETELAH FINISHING DINDING

MEP

	SUDAH	BELUM
LAKBAN KERTAS MARKING JALUR PIPA		
AS BUILD DRAWING MEP		

NAMA PEMERIKSA

JABATAN